



ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERNMEJA

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0893-11

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No	:	0893-2011
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
CONTRATISTA- EJECUTOR	:	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
NIT	:	890.201.213-4
REPRESENTANTE LEGAL	:	ALVARO GÓMEZ TORRADO
IDENTIFICACION	:	13.363.246 DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER
DELEGADO UIS	:	HEBENLY CELIS LEGUIZAMO
CARGO	:	DIRECTORA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL UIS
OBJETO	:	ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS DENTRO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO	:	\$1.128.900.000
SUPERVISION	:	JESSICA BARON GUARIN
APOYO TECNICO	:	JOSE MIGUEL CLAVIJO CHAKER. (RESOLUCION No. 0099 DEL 25-AGOSTO-2011)
PLAZO DE EJECUCION	:	SEIS (6) MESES
SUJECCIÓN PRESUPUESTAL	:	04-3-61111-01 - 04-03-62111-01 - 04-03-62211-61
PLAN DE COMPRAS N°	:	1276 - 1277 - 1278 - 1280 - 1284 - 1286
CERTIF DISPONIBILIDAD PRESUP	:	2461 - 2464 - 2468 - 2470 - 2486 - 2494 - 2495 DEMOCRATIZACION DEL PODER
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	2428 - 2629 - 2630 - 2631 - 2632 - 2633
FECHA DE INICIO	:	25 DE AGOSTO DE 2011
FECHA DE TERMINACIÓN	:	24 DE FEBRERO DE 2012
FECHA DE SUSPENSION N°1	:	19 DE DICIEMBRE DE 2011
FECHA DE REINICIACION N° 1	:	17 DE FEBRERO DE 2012
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	:	20 DE ABRIL DE 2012

En Barrancabermeja a los Treinta (30) días del mes de Julio de 2012, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, las siguientes personas: **ALVARO GOMEZ TORRADO**, representante legal de la Universidad Industrial de Santander, como Contratista, **JESSICA BARON GUARIN**, Secretaria de Infraestructura, como Supervisor y delegada para Liquidar de conformidad al Decreto 028 y 032 del 05 y 13 de Febrero de 2012, **JOSE MIGUEL CLAVIJO CHAKER**, Profesional Especializado IV como Apoyo Técnico, **HEBENLY CELIS LEGUÍZAMO**, Directora de la Escuela de Ingeniería Civil en representación de la Universidad Industrial de Santander y **HERNAN PORRAS DIAZ**, Director del proyecto por parte de la Universidad Industrial de Santander, con el fin de suscribir el Acta de Liquidación del Contrato Interadministrativo No. 0893-11, con

la siguiente descripción:

EL TEXTO QUE ANTECEDE SE LEVIÓ EN SUS ASPECTOS LEGALES

[Firma]

ASESOR JURIDICO
CONTRATACIÓN

[Firma]



Concurren a la diligencia, la Ingeniera JESSICA BARON GUARIN, Secretaria de Infraestructura Municipal, como Supervisora y Jefe de la Dependencia ejecutora.

1. RECIBO FINAL

El día Veinte (20) de abril de 2012 se suscribió Acta de Entrega y Recibo Final en donde se dejó constancia que el contrato se desarrolló de acuerdo a los requerimientos contenidos en la minuta del contrato y a los de la Supervisión, lográndose una ejecución del 85.1% del valor fiscal del contrato.

2. PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO

El Contratista ha recibido a la fecha la suma de Setecientos Veintiséis Millones Seiscientos Noventa Mil Pesos MCTE (\$726.690.000) por concepto de ejecución del contrato interadministrativo N° 0893/2011, y el Municipio adeuda la suma de Doscientos Treinta y Cuatro Millones Ciento Tres Mil Novecientos Cincuenta Pesos MCTE (\$234.103.950) correspondiente al valor a pagar del acta de entrega y recibo final del contrato. Una vez realizado este trámite, las partes quedarán a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el contrato que se liquida, renunciando a cualquier posterior reclamación.

3. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valores	Sumas Canceladas	Sumas pendientes de pago
VALOR INICIAL CONTRATO	\$1.128.900.000		
VALOR ADICIONAL	0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.128.900.000		
VALOR ANTICIPO (50%)		\$564.450.000	
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	\$324.480.000	\$162.240.000	
VALOR ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	\$636.313.950		\$234.103.950
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$960.793.950		
SALDO A FAVOR DEL M/PIO DE BARRANCABERMEJA	\$168.106.050		
SUMAS IGUALES	\$1.128.900.000	\$726.690.000	\$234.103.950

AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
Concepto	Valor Actas	Amortización	Valor
Acta de pago de Anticipo otorgado (50% valor del contrato)			\$564.450.000
Amortización en Acta de Recibo Parcial N° 1	\$324.480.000	\$162.240.000	
Amortización en Acta de Entrega y Recibo Final	\$636.313.950	\$402.210.000	
SUMAS IGUALES	\$960.793.950	\$564.450.000	\$564.450.000

4. VARIACIONES DEL CONTRATO

El contrato sufrió las siguientes variaciones durante su ejecución así:

Concepto	Valor
ACTA DE INICIACION	25 DE AGOSTO DE 2011
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No. 01	16 DE DICIEMBRE DE 2011
ACTA DE SUSPENSION N° 1	19 DE DICIEMBRE DE 2011
ACTA DE REINICIO N° 1	17 DE FEBRERO DE 2012
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	20 DE ABRIL DE 2012

EL TEXTO QUE ANTECEDE SE REVISÓ
EN SUS ASPECTOS LEGALES


ASESOR JURIDICO
CONTRATACIÓN



- g) La Garantía Única con los amparos de cumplimiento, anticipo, salarios y prestaciones y calidad del servicio, siguen vigentes de conformidad con lo estipulado en la minuta del contrato, debidamente aprobados por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio.
- h) El contratista presentó los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud y Pensión), correspondiente al periodo del servicio, cumpliendo así con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.
- i) Que el contratista manifiesta que el Municipio de Barrancabermeja, cumplió con todas sus obligaciones y se encuentra de acuerdo con el contenido de la presente Liquidación, la cual se realiza en los términos previstos por el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios.
- j) Que la Supervisión del contrato manifiesta que todos los datos consignados en la presente Acta de Liquidación están ajustados a la realidad y legalidad del contrato.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, y se declaran a paz y salvo por todo concepto una vez el Municipio de Barrancabermeja haga efectivo el pago del valor a pagar del acta de entrega y recibo final.

ALVARO GÓMEZ TORRADO
Representante Legal UIS - Contratista
Universidad Industrial de Santander

JESSICA BARON GUARIN
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Barrancabermeja

JOSE MIGUEL CLAVIJO CHAKER
Prof. Especializado IV Apoyo Técnico
Municipio de Barrancabermeja

HEBENLY CELIS LEGUIZAMO
Directora Escuela de Ingeniería Civil
Universidad Industrial de Santander

HERNAN PORRAS DIAZ
Director del Proyecto
Universidad Industrial de Santander

Proyectó: José Miguel Clavijo

EL TEXTO QUE ANTECEDE SE REVISÓ
EN SUS ASPECTOS LEGALES

ASESOR JURIDICO
CONTRATACION