

Fecha: 26/05/06

Versión: 00

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATO No.	001	DE FECHA: 30 JUNIO 2006
<b>OBJETO:</b> <b>ELABORAR LOS DISEÑOS DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, SEGÚN PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA PRESENTADA POR LA UIS.</b>		
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	
INTERVENTOR:	MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS	

En Bucaramanga, a los veintisiete (27) días del mes de Enero de 2007, Marco Antonio Solano Vargas actuando como interventor del contrato de consultoría anteriormente citado, se reunió con los ingenieros Hernán Porras Díaz y Jorge Alberto Guzmán Jaimes en representación de la Universidad Industrial de Santander, con el fin de entregar y recibir el informe de Avance de Ejecución del Contrato relacionado, según los siguientes avances a la fecha:

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Acta Parcial 09/11/06	Acta Parcial 27/01/07
1	Diseño Edificio Metrolínea	1		50%
2	Diseño Glorieta Quebradaseca	1	100%	
3	Intercambiador Mesón de los Búcaros	1	100%	
4	Intercambiador de Bugarvillina	1		100%
5	Intercambiador de Palomitas	1		50%
6	Patio Papi Quiero Piña	1		50%
7	Modelo de Tráfico	1		100%
8	Acompañamiento Legal	1		
9	Copias Planos	9000		
VALOR			373.420.000	383.790.000
Amortización Anticipo 25%			93.355.000	95.947.500
VALOR NETO A CANCELAR			280.065.000	287.842.500

**DESCRIPCIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA**

VALOR INICIAL	1.337.000.000,00
MODIFICACIONES	0
VALOR TOTAL	1.337.000.000,00

DESCRIPCIÓN DE PAGOS EFECTUADOS	VALOR	SALDO DEL CONTRATO
Anticipo	334.250.000	1.002.750.000
Acta de Recibo Parcial No. 1	280.065.000	722.685.000

**metrolinea.****ACTA DE RECIBO PARCIAL****GAD-FO-05**

Fecha: 26/05/06

Versión: 00

Se autoriza el pago de la factura No. 2007000062, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor Bruto	\$	383.790.000,00
IVA 16%	\$	
Valor Bruto	\$	383.790.000,00
Estampillas	\$	
Menos Amortización Anticipo	\$	95.947.500,00
<b>Valor Neto a Pagar</b>	<b>\$</b>	<b>287.842.500,00</b>

Una vez cancelado a la firma contratista el valor neto a pagar citado anteriormente, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto en lo que respecta al período comprendido entre el 01/11/06 al 27/01/07 y para constancia de lo anterior se firma en Bucaramanga a los veintisiete (27) días del mes de Enero de 2007.

  
\_\_\_\_\_  
**CONTRATISTA****HERNÁN PORRAS DÍAZ**

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

  
\_\_\_\_\_  
**INTERVENTOR****MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**

METROLINEA S.A.

  
\_\_\_\_\_  
**CONTRATISTA****JORGE A. GUZMÁN JAIMES**

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER