



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**ACTA DE REINICIO N° 1**  
**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0716-12**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No	:	0716-12
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
REPRESENTANTE LEGAL	:	ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
IDENTIFICACION	:	91.426.010 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA- EJECUTOR	:	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
NIT	:	890.201.213-4
REPRESENTANTE LEGAL	:	ÁLVARO RAMÍREZ GARCÍA
IDENTIFICACION	:	13.817.869 de Bucaramanga
DELEGADO UIS	:	HERNAN PORRAS DIAZ
CARGO	:	DIRECTOR DEL PROYECTO UIS
OBJETO	:	ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL- BARRANCABERMEJA CIUDAD FUTURO 2012- 2015.
VALOR INICIAL	:	\$10.666.925.000
SUPERVISION	:	JESSICA BARON GUARIN
APOYO TECNICO	:	ENILDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ. RES No 0028 DEL 25-09- 2012
PLAZO DE EJECUCION	:	DIECIOCHO (18) MESES
SUJECION PRESUPUESTAL	:	04-3-87311-01 Renovación y Mejoramiento Urbano 04-3-87211-01 y 04-3-87251-61 Implementación del Plan Maestro de Movilidad y Transporte.
PLAN DE COMPRAS No.	:	970 de agosto 13/2012; 1042, 1043 y 1044 de agosto 28/2012
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	3090 y 3024
FECHA DE INICIO	:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2012
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	:	26 DE MARZO DE 2014
CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO No 1	:	SEIS (6) MESES – DEL 23 DE MARZO DE 2014
CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO No 2	:	DOS (2) MESES –DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONTRATO ADICIONAL EN VALOR No 3	:	\$180.000.000 – DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014
ACTA DE SUSPENSION No 1	:	25 DE NOVIEMBRE DE 2014
AMPLIACION DE LA SUSPENSION No 1	:	19 DE DICIEMBRE DE 2014, (90) DÍAS
AMPLIACION DE LA SUSPENSION No 2	:	26 DE MARZO DE 2015, (60) DÍAS
FECHA REINICIO DESPUES DE LA AMPLIACION No 2 DE LA SUSPENSION. No. 1	:	25 DE MAYO DE 2015 (presente acta)
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	:	27 DE MAYO DE 2015

En Barrancabermeja a los veinticinco (25) días del mes de mayo de dos mil quince (2015), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, las siguientes personas: JESSICA BARON GUARIN, Secretaria de Infraestructura, como Supervisor,



ENILDO JIMENEZ GONZALEZ, Profesional Universitario, como apoyo Técnico; GERMAN GARCIA VERA, Director de la Escuela de Ingeniería Civil en representación de la Universidad Industrial de Santander y HERNAN PORRAS DIAZ, Director del proyecto por parte de la Universidad Industrial de Santander, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio de la Suspensión N° 1 del contrato interadministrativo No. 0716 del 28 de agosto de 2012.

#### CONSIDERANDO:

1. Que el contrato interadministrativo 0716-12, del 28 de agosto de 2012, suscrito entre el Municipio de Barrancabermeja y la Universidad Industrial de Santander cuyo objeto es: "ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL-BARRANCABERMEJA CIUDAD FUTURO 2012- 2015", fija un plazo inicial de dieciocho (18) meses, el cual se prorrogó mediante el Contrato Adicional en Plazo No 1 y el Contrato Adicional en Plazo No.2, con seis meses y dos meses respectivamente.
2. Que el contrato interadministrativo 0716 de 2012, inicio sus actividades, según Acta de Inicio el día 27 de septiembre de 2012, se estableció como fecha de terminación según el Contrato Adicional en Plazo No 2 el día 26 de noviembre de 2014.
3. Que mediante solicitud escrita de 25 de noviembre de 2014 presentada por la Universidad Industrial de Santander, se solicitó la suspensión del contrato interadministrativo 0716 de 2012, soportados en los siguientes considerandos:
  - Que el Municipio, a través de la Secretaría de Infraestructura solicitó la disponibilidad de servicios para el Equipamiento Público sobre la Península de la Ciénaga Miramar ubicado en el predio 01-02-0358-0001-000, a la empresa Aguas de Barrancabermeja. S.A. E.S.P., con fecha 30 de octubre de 2014, sin que hasta el momento se tenga respuesta, siendo este aspecto necesario para dar aprobación final a los diseños hidráulicos y sanitarios.
  - Que con los resultados del estudio bioclimático preliminar del Equipamiento Público sobre la Península de la Ciénaga Miramar en el predio 01-02-0358-0001-000, contemplados en el Contrato Adicional en Valor No. 3 del CI 716-12, es necesario gestionar el trámite de disponibilidad de servicios con la empresa Electrificadora de Santander. S.A. E.S.P., con los nuevos requerimientos de carga eléctrica, para finalizar los diseños de la red eléctrica y de iluminación del proyecto.
4. Que el día 19 de diciembre de 2014, en vista que los motivos de la suspensión no se habían superados, se suscribe la Ampliación No1 de la Suspensión, por un plazo de noventa (90) días adicionales.
5. Que el día 26 de marzo de 2015, en vista que los motivos de la suspensión no se habían superados, se suscribe la Ampliación No2 de la Suspensión, por un plazo de sesenta (60) días adicionales.





6. Que los motivos por los cuales se suspendieron las actividades del contrato interadministrativo 716-12 el día 25 de noviembre de 2014, a la presente fecha se han superado, y la administración municipal cuenta de la disponibilidad de servicios para el predio de referencia por parte de las empresas de servicios públicos.
7. Que las partes consideran pertinente y necesaria reiniciar las actividades del contrato interadministrativo 0716-12.
8. Que dadas las razones expuestas anteriormente,

### ACUERDAN

1. Reiniciar las actividades del Contrato Interadministrativo 0716 -12, a partir del día veinticinco (25) de mayo de 2015.
2. Fijar como nueva fecha de terminación del plazo del contrato interadministrativo 716-12, el día veintisiete (27) de mayo de 2014.
3. La Universidad deberá actualizar las garantías, acorde con el término de la suspensión y reinicio de las actividades del contrato interadministrativo 716-12.

Para constancia, se firma la presente acta por parte de los asistentes, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de dos mil quince (2015).

  
**JESSICA BARON GUARIN**  
Secretaria de Infraestructura- Supervisor  
Municipio de Barrancabermeja

  
**GERMAN GARCIA VERA**  
Director Escuela de Ingeniería Civil  
Universidad Industrial de Santander

  
**ENILDO JIMENEZ GONZALEZ**  
Profesional Universitario- Apoyo Técnico  
Municipio de Barrancabermeja

  
**HERNAN PORRAS DIAZ**  
Director del Proyecto  
Universidad Industrial de Santander