



## ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

### ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1828-14

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No	:	1828-14
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
REPRESENTANTE LEGAL	:	JESSICA BARON GUARIN
IDENTIFICACION	:	37.746.601 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA- EJECUTOR	:	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
NIT	:	890.201.213-4
REPRESENTANTE LEGAL	:	JANETH AIDE PEREA VILLAMIL
IDENTIFICACION	:	51.614.131 de Bogotá
DELEGADO UIS	:	HERNAN PORRAS DIAZ
CARGO	:	DIRECTOR DEL PROYECTO UIS
OBJETO	:	ELABORAR EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PRIORITARIA PARA EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DE CARGA Y DE PASAJEROS POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE BARRANCABERMEJA (PMRB), SOBRE EL CORREDOR PUERTA NORTE – CALLE 71 – OBRAS PUBLICAS – BARRIO BOSTON.
VALOR INICIAL	:	\$1.057.367.242
SUPERVISION	:	JESSICA BARON GUARIN
APOYO TECNICO	:	ENILDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ. RES No 0096 DEL 06-11- 2014
PLAZO DE EJECUCION	:	OCHO (8) MESES
SUJECION PRESUPUESTAL	:	04-3-144112-52 "Convenio Marco de Colaboración DHS 5211517, celebrado ente el Municipio de Barrancabermeja y Ecopetrol S.A."
PLAN DE COMPRAS No.	:	0001941 de agosto1/2014
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	3812 del 11 de agosto de 2014
FECHA DE INICIO	:	7 DE NOVIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	:	6 DE JULIO DE 2015

En Barrancabermeja a los doce (12) días del mes de Mayo de dos mil quince (2015), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, las siguientes personas: JESSICA BARON GUARIN, Secretaria de Infraestructura, como Supervisor, ENILDO JIMENEZ GONZALEZ, Profesional Universitario, como apoyo Técnico, GERMÁN GARCÍA VERA, Director de la Escuela de Ingeniería Civil en representación de la Universidad Industrial de Santander y HERNAN PORRAS DIAZ, Director del proyecto por parte de la Universidad Industrial de Santander, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial N° 1 del contrato interadministrativo No. 1828 del 17 de octubre de 2014, según anexo No.1.



Valor Ejecutado Acta Parcial N° 01	\$ 516.272.762
Menos Amortización Anticipo (50%)	\$ 258.136.381
<b>Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Parcial N° 1</b>	<b>\$ 258.136.381</b>

El valor neto a pagar correspondiente al Acta de Recibo Parcial No.1 es **(\$258.136.381)** Doscientos cincuenta y ocho millones ciento treinta y seis mil trescientos ochenta y un pesos, como se relaciona en el Anexo 01, a la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por parte de los asistentes, a los doce (12) días del mes de Mayo de dos mil quince (2015)

**JESSICA BARON GUARIN**  
Secretaria de Infraestructura- Supervisor  
Municipio de Barrancabermeja

**GERMAN GARCIA VERA**  
Director Escuela de Ingeniería Civil  
Universidad Industrial de Santander

**ENILDO JIMENEZ GONZALEZ**  
Profesional Universitario- Apoyo Técnico  
Municipio de Barrancabermeja

**HERNAN PORRAS DIAZ**  
Director del Proyecto  
Universidad Industrial de Santander


Vo Bo DIANA LEONT

Vo Bo JOSE ANTONIO G



ACTA DE RECIBO PARCIAL 01.  
ANEXO 01.

No	PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA	VALOR INICIAL	% AVANCE ACTA 01	VALOR ACTA 01
1	Estudio Topográfico	\$ 63,197,294	100%	\$ 63,197,294
2	Estudio de movilidad, tránsito y semaforización	\$ 170,413,896	90%	\$ 153,372,506
3	Diseño Geométrico	\$ 83,356,686	35%	\$ 29,174,840
4	Diseño de la señalización vertical y horizontal	\$ 20,839,172	75%	\$ 15,629,379
5	Diseño de espacio público de las áreas de circulación peatonal y vehicular	\$ 78,618,146	12%	\$ 9,434,178
6	Estudio Geotécnico	\$ 151,763,878	63%	\$ 95,611,243
7	Diseño de Pavimentos	\$ 133,318,885	56%	\$ 74,658,576
8	Diseños Hidráulicos e hidrosanitarios	\$ 47,562,178	31%	\$ 14,744,275
9	Diseños Eléctricos y de especificaciones de equipos de semaforización	\$ 74,583,307	6%	\$ 4,474,998
10	Plan Manejo Tráfico para la etapa constructiva	\$ 48,640,301	38%	\$ 18,483,314
11	Guía de manejo ambiental para la etapa constructiva	\$ 87,990,645	31%	\$ 27,277,100
12	Presupuesto, Programación Preliminar y Especificaciones Técnicas	\$ 68,100,391	15%	\$ 10,215,059
13	Términos de referencia	\$ 28,982,463	0%	\$ 0
VALOR TOTAL		\$ 1,057,367,242	49%	\$ 516,272,762
		Amortización (50%)		\$ 258,136,381
		Valor Neto		\$ 258,136,381

  
**JESSICA BARÓN GUARÍN**  
Secretaría de Infraestructura- Supervisor  
Municipio de Barrancabermeja

  
**GERMÁN GARCÍA VERA**  
Director Escuela de Ingeniería Civil  
Universidad Industrial de Santander

  
**ENILDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ**  
Profesional Universitario- Apoyo Técnico  
Municipio de Barrancabermeja

  
**HERNÁN PORRAS DÍAZ**  
Director del Proyecto  
Universidad Industrial de Santander

