

ACTA DE REINICIO DE ACTIVIDADES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	: MUNICIPIO DE PAILITAS – UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
OBJETO	: “DESARROLLAR LA ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS Y REALIZAR EL MODELAMIENTO FINANCIERO DE DICHOS PROYECTOS, PARA LA MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, DEL MUNICIPIO DE PAILITAS”.
CONTRATISTA	: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – GRUPO GEOMATICA, GESTION Y OPTIMIZACION DE SISTEMAS
SUPERVISOR	: LUIS CARLOS GALVÁN MARTÍNEZ
VALOR	: DIECISEIS MILLONES DE PESOS (\$ 16.000.000.00).
FECHA DE INICIACIÓN	: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2005
FECHA DE TERMINACION INICIAL	: 26 DE NOVIEMBRE DE 2005
FECHA DE SUSPENSIÓN	: 26 DE OCTUBRE DE 2005
FECHA DE REINICIO	: 12 DE DICIEMBRE DE 2005
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE SUSPENSIÓN	: 12 DE ENERO DE 2006

En Pailitas, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2005, se reunieron en la Alcaldía de Pailitas, los señores: HERNAN PORRAS DIAZ – Director del Grupo de Investigación Geomática, Gestión y optimización de sistemas, por parte de la Universidad Industrial de Santander; LUIS CARLOS GALVÁN MARTÍNEZ, en calidad de Secretario de Planeación del Municipio de Pailitas y Supervisor de este convenio, con el fin de revisar los avances del presente convenio interadministrativo y tomar decisiones en cuanto al procedimiento a seguir para la entrega de los productos del mismo al municipio por parte de la Universidad.

De acuerdo a lo revisado se tienen las siguientes consideraciones:

- Que entre las partes se firmó acta de suspensión del convenio el pasado 26 de octubre de 2005, quedando a esa fecha pendientes la revisión del modelo financiero por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
- Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ha hecho la revisión del modelo financiero y la Universidad ya tiene los resultados de dicha evaluación para sus ajustes finales.
- Que el Municipio de Pailitas realizó la revisión de los diseños de los sistemas de acueducto y alcantarillado optimizados por la Universidad durante los días 23 y 24 de noviembre,

realizando las sugerencias finales para terminar el diseño definitivo (memorias, planos, presupuestos y especificaciones), encontrándose acorde con las necesidades del municipio.


- Que están dadas las condiciones de coordinación interinstitucional para que el presente convenio llegue a su finalización de manera exitosa.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, de común acuerdo entre las partes se ha decidido reiniciar las actividades del convenio. La UIS realizará la entrega final de los productos del convenio en un plazo de treinta (30) días hábiles, para que junto con el municipio se de trámite normal de liquidación del presente convenio.

Se firma en Pailitas, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2005.



LUIS CARLOS GALVÁN MARTÍNEZ
Secretario de Planeación
Municipio de Pailitas



HERNÁN PORRAS DÍAZ
Director Geomática
Gestión y optimización de Sistemas
Universidad Industrial de Santander