

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 587 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013

|   |  |             |    |   |    |          |    |          |
|---|--|-------------|----|---|----|----------|----|----------|
| CONTRATO No:  | 587 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013  |             |    |   |    |          |    |          |
| OBJETO:   | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, URBANISTICOS Y DE INGENIERIA PARA CONSTRUCCION DEL PARQUE CONTEMPLATIVO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER. |             |    |   |    |          |    |          |
| VALOR INICIAL:  | \$ 550.000.000,00  |             |    |   |    |          |    |          |
| VALOR ADICIONAL:  | \$ 75.000.0000,00 (Adicional en plazo y valor No 1 del 18-Dic-2015)  |             |    |   |    |          |    |          |
| PLAZO INICIAL:  | CUATRO (4) MESES   |             |    |   |    |          |    |          |
| PLAZO ADICIONAL:  | UN (1) MES (Adicional en plazo y valor No 1 del 18-Dic-2015)   |             |    |   |    |          |    |          |
| CONTRATISTA:  | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER (UIS)<br>NIT. 890.201.213-4  |             |    |   |    |          |    |          |
| SUPERVISOR:   | ING. ERIK ULLOQUE ARDILA<br>SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  |             |    |   |    |          |    |          |
| APOYO A LA SUPERVISION:   | ING. MANUEL FABIAN CARVAJAL BUENAHORA<br>ARQ. EDGAR OMAR SUAREZ MANTILLA   |             |    |   |    |          |    |          |
| INTERVENTOR CONTRATO:   |  |             |    |   |    |          |    |          |
| ANTICIPO (40%):   | \$ 220.000.000,00  |             |    |   |    |          |    |          |
| FECHA DE INICIACION:  | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013   |             |    |   |    |          |    |          |
| ACTA DE SUSPENSION  | N°01   | 16/OCT/2013 | N° | DD/MM/AA                                | N° | DD/MM/AA | N° | DD/MM/AA |
| ACTA DE REINICIACION  | N°01   | 29/SEP/2014 | N° | DD/MM/AA                                | N° | DD/MM/AA | N° | DD/MM/AA |
| FECHA DE TERMINACION DESPUES DE ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR No 1 |  |             |    | 23 DE ENERO DE 2015                     |    |          |    |          |
| MUNICIPIO:  |  |             |    | MUNICIPIO DE PIEDECUESTA                |    |          |    |          |
| OFICINA GESTORA:  |  |             |    | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL |    |          |    |          |

En Piedecuesta, a los **VEINTITRES (23)** días del mes de **ENERO** de **2015**, en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura se reunieron **ING. ERIK JAIRIK ULLOQUE ARDILA**, Secretario de Infraestructura, en calidad de Supervisor del Contrato Interadministrativo No. 587 de 2013, los profesionales **GERMAN GARCIA VERA Y HERNAN PORRAS DIAZ**, en Representación Legal de la **UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**, en calidad de Contratista, el **ING. MANUEL FABIAN CARVAJAL BUENAHORA**, como Apoyo a la Supervisión de la Secretaría de Infraestructura Municipal y el **ARQ. EDGAR OMAR SUAREZ MANTILLA**, como Apoyo a la Supervisión de la Secretaría de Infraestructura Municipal; con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo Final donde se hace constar que el presente contrato interadministrativo ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Piedecuesta, con la entrega de la totalidad de los productos de la consultoría, de acuerdo al Anexo No 1 de la presente acta.

I. **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

EJECUCION:

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| VALOR TOTAL EJECUTADO: | \$ 625.000.000,00 |
| VALOR SIN EJECUTAR     | \$0,00            |



AMORTIZACION ANTICIPO


|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| ANTICIPO AMORTIZADO    | \$ 161.543.178,00 |
| ANTICIPO POR AMORTIZAR | \$ 58.456.822,00  |


II. PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA FINAL

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Valor ejecutado en la presente acta | \$ 221.142.053,00 |
| Menos Saldo Amortización anticipo   | \$ 58.456.822,00  |
| Valor a pagar en la presente acta   | \$ 162.685.231,00 |

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$ 162.685.231,00)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

  
Firma  
Nombre: **GERMAN GARCIA VERA**  
Cargo: **Director Escuela de Ingeniería Civil**  
Cargo: **Contratista**

  
Firma  
Nombre: **HERNAN PORRAS DIAZ**  
Cargo: **Director Grupo Investigación Geomática.**  
Cargo: **Contratista**

  
Firma  
Nombre: **ERICK JAIRIK ULLOQUE ARDILA**  
Cargo: **Supervisor**

  
Firma  
Nombre: **MANUEL FABIAN CARVAJAL B.**  
Cargo: **Apoyo a la Supervisión**


  
Firma  
Nombre: **EDGAR OMAR SUAREZ MANTILLA**  
Cargo: **Apoyo a la Supervisión**

ANEXO 01. ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 587 DE 2013.


RELACION DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS EJECUTADOS:

| No  | Productos de la consultoría   | Valor x Producto | % Ejecución Acta Recibo Final | Valor Ejecutado Acta Recibo Final | % Acumulado | Valor Acumulado |
|-----|---|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| 1   | Topografía  | \$ 13.399.000    |                               | \$ 0                              | 100%        | \$ 13.399.000   |
| 2   | Estudio de movilidad y tránsito   | \$ 11.178.956    |                               | \$ 0                              | 100%        | \$ 11.178.956   |
| 3   | Diseño geométrico vial  | \$ 17.138.096    | 50%                           | \$ 8.569.048                      | 100%        | \$ 17.138.096   |
| 4.1 | Esquema básico de diseño arquitectónico y urbanístico                               | \$ 79.486.071    |                               | \$ 0                              | 100%        | \$ 79.486.071   |
| 4.2 | Anteproyecto arquitectónico y urbanístico   | \$ 79.486.071    |                               | \$ 0                              | 100%        | \$ 79.486.071   |
| 4.3 | Proyecto arquitectónico y urbanístico   | \$ 158.972.144   | 25%                           | \$ 39.743.036                     | 100%        | \$ 158.972.144  |
| 5   | Estudio geotécnico  | \$ 37.405.098    |                               | \$ 0                              | 100%        | \$ 37.405.098   |
| 6   | Diseño estructural  | \$ 35.656.462    | 50%                           | \$ 17.828.231                     | 100%        | \$ 35.656.462   |
| 7   | Diseño de redes de servicios (Hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de iluminación) | \$ 53.650.760    | 50%                           | \$ 26.825.380                     | 100%        | \$ 53.650.760   |
| 8   | Diseños de pavimentos   | \$ 15.894.240    | 100%                          | \$ 15.894.240                     | 100%        | \$ 15.894.240   |
| 9   | Lineamientos ambientales  | \$ 20.901.968    | 50%                           | \$ 10.450.984                     | 100%        | \$ 20.901.968   |
| 10  | Presupuesto, especificaciones técnicas  | \$ 26.831.134    | 100%                          | \$ 26.831.134                     | 100%        | \$ 26.831.134   |
| 11  | Estudio Geotécnico Pasarela Contemplativa Elevada                                   | \$ 22.221.432    | 100%                          | \$ 22.221.432                     | 100%        | \$ 22.221.432   |
| 12  | Diseño Estructural Pasarela Contemplativa Elevada                                   | \$ 52.778.568    | 100%                          | \$ 52.778.568                     | 100%        | \$ 52.778.568   |
|     | VALOR TOTAL   | \$ 625.000.000   | 35%                           | \$ 221.142.053                    | 100%        | \$ 625.000.000  |
|     | ANTICIPO (40%)  | \$ 220.000.000   |                               |                                   |             |                 |
|     | AMORTIZACION ACTA   |                  |                               | \$ 58.456.822                     |             | \$ 220.000.000  |
|     | VALOR NETO ACTA   |                  |                               | \$ 162.685.231                    |             | \$ 405.000.000  |

Adicional en plazo y valor No 1 (18 Diciembre de 2014)




Firma  
Nombre: **GERMAN GARCIA VERA**  
Cargo: **Director Escuela de Ingeniería Civil**  
Cargo: **Contratista**




Firma  
Nombre: **HERNAN PORRAS DIAZ**  
Cargo: **Director Grupo Investigación Geomática.**  
Cargo: **Contratista**



Firma  
Nombre: **ERICK JAIRIK ULLOQUE ARDILA**  
Cargo: **Supervisor**



Firma  
Nombre: **MANUEL FABIAN CARVAJAL B.**  
Cargo: **Apoyo a la Supervisión**



Firma  
Nombre: **EDGAR OMAR SUAREZ MANTILLA**  
Cargo: **Apoyo a la Supervisión**