



ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: F-GI-012

Versión: 0.0

Página 1 de 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 587 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CONTRATO No:	587 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013							
OBJETO:	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, URBANISTICOS Y DE INGENIERIA PARA CONSTRUCCION DEL PARQUE CONTEMPLATIVO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER.							
VALOR INICIAL:	\$ 550.000.000,00							
VALOR ADICIONAL:								
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES							
PLAZO ADICIONAL:								
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER (UIS) NIT. 890.201.213-4							
SUPERVISOR:	ING. ERIK ULLOQUE ARDILA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							
APOYO A LA SUPERVISION:	ING. MANUEL FABIAN CARVAJAL BUENAHORA ARQ. EDGAR OMAR SUAREZ MANTILLA							
INTERVENTOR CONTRATO:								
ANTICIPO (40%):	\$ 220.000.000,00							
FECHA DE INICIACION:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2013							
ACTA DE SUSPENSION	N°01	16/OCT/2013	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACION	N°01	29/SEP/2014	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
FECHA DE TERMINACION DESPUES DE REINICIO N° 01:				24 DE DICIEMBRE DE 2014				
MUNICIPIO:				MUNICIPIO DE PIEDECUESTA				
OFICINA GESTORA:				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

En Piedecuesta, a los **CUATRO (04)** días del mes de **NOVIEMBRE** de **2014**, se reunieron en las Instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, el **ING. ERIK JAIRIK ULLOQUE ARDILA**, Secretario de Infraestructura, en calidad de **Supervisor del Municipio**, los profesionales **GERMAN GARCIA VERA Y HERNAN PORRAS DIAZ**, en Representación Legal de la **UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**, en calidad de Contratista, el **ING. MANUEL FABIAN CARVAJAL BUENAHORA**, como Apoyo a la Supervisión de la Secretaría de Infraestructura Municipal y el **ARQ. EDGAR OMAR SUAREZ MANTILLA**, como Apoyo a la Supervisión de la Secretaría de Infraestructura Municipal; con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo (09 de Septiembre de 2013 a 16 de Octubre de 2013, y del 29 de Septiembre de 2014 a 04 de Noviembre de 2014), con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial del contrato interadministrativo 587 de 2013, de acuerdo con el Anexo 01, el cual hace parte integral de la presente acta.

Código: F-GI-012	Versión: 0.0	Página 1 de 2
Elaboró: Área de Contratación	Revisó: Secretario de Infraestructura	Aprobó: SGC



ACTA DE RECIBO PARCIAL


Código: F-GI-012


Versión: 0.0

Página 2 de 2


Valor Ejecutado Acta Parcial N° 01	\$ 182.822.126,00
Menos Amortización Anticipo (40%)	\$ 73.128.850,00
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Parcial N° 1	\$ 109.693.276,00
SON: CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MCTE (\$ 109.693.276,00).	

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:


Firma
Nombre: **GERMAN GARCIA VERA**
Cargo: **Director Escuela de Ingeniería Civil**
Cargo: **Contratista**


Firma
Nombre: **HERNAN PORRAS DIAZ**
Cargo: **Director Grupo Investigación Geomática.**
Cargo: **Contratista**


Firma
Nombre: **ERICK JAIRIK ULLOQUE ARDILA**
Cargo: **Supervisor**



Firma
Nombre: **MANUEL FABIAN CARVAJAL B.**
Cargo: **Apoyo a la Supervisión**


Firma
Nombre: **EDGAR OMAR SUAREZ MANTILLA**
Cargo: **Apoyo a la Supervisión**


ANEXO 01. ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 587 DE 2013.

RELACION DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS EJECUTADOS:

No.	Productos de la consultoria	Valor x Producto	% Ejecución Acta 01	Valor Ejecutado Acta 01	% Acumulado	Valor Acumulado
1	Topografía	\$ 13.399.000	100%	\$ 13.399.000	100%	\$ 13.399.000
2	Estudio de movilidad y tránsito	\$ 11.178.956	0%	\$ 0	0%	\$ 0
3	Diseño geométrico vial	\$ 17.138.096	0%	\$ 0	0%	\$ 0
4.1	Esquema básico de diseño arquitectónico y urbanístico	\$ 79.486.071	100%	\$ 79.486.071	100%	\$ 79.486.071
4.2	Anteproyecto arquitectónico y urbanístico	\$ 79.486.071	100%	\$ 79.486.071	100%	\$ 79.486.071
4.3	Proyecto arquitectónico y urbanístico	\$ 158.972.144	0%	\$ 0	0%	\$ 0
5	Estudio geotécnico	\$ 37.405.098	0%	\$ 0	0%	\$ 0
6	Diseño estructural	\$ 35.656.462	0%	\$ 0	0%	\$ 0
7	Diseño de redes de servicios (Hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de iluminación)	\$ 53.650.760	0%	\$ 0	0%	\$ 0
8	Diseños de pavimentos	\$ 15.894.240	0%	\$ 0	0%	\$ 0
9	Lineamientos ambientales	\$ 20.901.968	50%	\$ 10.450.984	50%	\$ 10.450.984
10	Presupuesto, especificaciones técnicas	\$ 26.831.134	0%	\$ 0	0%	\$ 0
VALOR TOTAL		\$ 550.000.000	33%	\$ 182.822.126	33%	\$ 182.822.126
ANTICIPO (40%)		\$ 220.000.000				
AMORTIZACION ACTA (40%)				\$ 73.128.850		\$ 73.128.850
VALOR NETO ACTA				\$ 109.693.276		\$ 109.693.276



Firma
Nombre: **GERMAN GARCIA VERA**
Cargo: **Director Escuela de Ingeniería Civil**
Cargo: **Contratista**




Firma
Nombre: **HERNAN PORRAS DIAZ**
Cargo: **Director Grupo Investigación Geomática.**
Cargo: **Contratista**



Firma
Nombre: **ERICK JAIRIK ULLOQUE ARDILA**
Cargo: **Supervisor**



Firma
Nombre: **MANUEL FABIAN CARVAJAL B.**
Cargo: **Apoyo a la Supervisión**



Firma
Nombre: **EDGAR OMAR SUAREZ MANTILLA**
Cargo: **Apoyo a la Supervisión**