
 Aldia de Bucaramanga	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 1 de 4

CONTRATO No.	CONTRATO 331 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		
N° DE PROCESO EN EL SECOP	SI-SI-CD-010-2021		
TIPO DE CONTRATO:	Contrato Interadministrativo de Consultoría		
OBJETO:	REALIZAR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SOLUCIÓN VIAL DE LA CALLE 53 54, CONEXIÓN ORIENTE - OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LA INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SU ARTICULACION CON LAS INTERVENCIONES URBANAS EN EL CORREDOR		
N° DE RP Y FECHA	00007159 12/11/2021	00004247 04/05/2022	0000783 22/01/2023
VALR DE RP	\$ 816'670.081,50	\$ 2.068'329.918,50	\$ 721'250.000,00
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	0000783		
FUNTES DE FINANCIACION	N/A	Transporte Infraestructura Red Vial Regional – Estudios de pre inversión	N/A
VALOR A PAGAR POR FUENTE	N/A		
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	NIT: 890201213-4	
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNAN PORRAS DIAZ	C.C. 13.843.619	
ADMINISTRADOR DELEGADO	WILFREDO DEL TORO RODRIGUEZ	C.C. 19.146.181	
VALOR INICIAL:	\$ 2.885'000.000		
VALOR ADICIONAL:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES		
PLAZO ADICIONAL:	45 días	Plazo final: Diez (10) meses y 45 días	
PAGO ANTICIPADO (25%)	\$721.250.000		
ANTICIPO AMORTIZADO	N.A.		
INTERVENTOR DEL CONTRATO:	N.A.		
SUPERVISOR	JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO		
FECHA DE INICIACIÓN:	22/11/2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN	1	25 días	17/12/2021
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN	N.A.		
ACTA DE REINICIACIÓN	1		12/01/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	Inicial: 21/09/2022	Actualizada: 18/11/2022	
AVANCE FINANCIERO	Dos mil ciento sesenta y tres millones setecientos cincuenta mil pesos (\$2.163.750.000)		75%

✗

21 2

	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 2 de 4

AVANCE FÍSICO	100%	Meta alcanzada del plan de desarrollo
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:	(Comuna 6, 7 y 12) CALLE 53-54, CONEXIÓN ORIENTE - OCCIDENTE	
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura	

En Bucaramanga a los veinte (20) días del mes de junio del año 2023, JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO, en calidad de Supervisor y/o Interventor de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, y WILFREDO DEL TORO RODRÍGUEZ quien comparece en nombre y en representación como administrador delegado, de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER (UIS), como Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No 331 del 12 de noviembre de 2021, previas de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día dieciocho (18) del mes de noviembre de 2022.
2. Que el CONTRATISTA, entrego informe final el día veinte (20) de junio del 2023, allegando la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida para la elaboración del Acta de recibo Final, encontrándose a paz y salvo por todo concepto, incluidos los estudios y productos de la consultoría.
3. Que el CONTRATISTA entrega los estudios y diseños y a su vez el municipio las recibe a entera satisfacción el día veinte (20) de junio del 2023, una vez fueron atendidas las observaciones sobre los productos recibidos conforme al Acta de terminación del plazo del día 18 de noviembre de 2022.
4. Que las garantías que cubren el contrato son las siguientes:

Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia
N° de la póliza: 465 47 994000004398 – Anexo 3


AMPARO	INICIA VIGENCIA	TERMINA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	12/11/2021	18/03/2023	577,000,000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	12/11/2021	18/11/2025	288,500,000.00
Calidad de servicio	12/11/2021	18/11/2023	288,500,000.00

5. Que el valor ejecutado del contrato es de \$2.885'000.000,00 según las cantidades registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

VALOR TOTAL EJECUTADO (\$)	\$ 2.885'000.000,00
MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR NO EJECUCION (\$)	00,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 2.885'000.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 3 de 4

6. Que el balance final del contrato es el siguiente:

Balance FINAL DEL CONTRATO:

Descripción	Fecha	Valor (\$)	Valor (\$)
Valor inicial del contrato	12/11/2021	\$2.885'000.000,00	
desembolso 1 con el acta de inicio	10/12/2021		\$721.250.000.00
Valor Acta de pago parcial No 1	21/06/2022		\$721.250.000.00
Valor Acta de pago parcial No 2	27/10/2022		\$721.250.000.00
Valor Presente Acta de Recibo Final	15/06/2023		\$ 432.750.000.00
Valor Proyectado Liquidación (10%)			\$ 288.500.000.00
Saldo a favor del Municipio por no ejecución			\$ 0,00
Sumas iguales		\$2.885'000.000,00	\$2.885'000.000,00

7. Que el balance final del anticipo es el siguiente:

Balance FINAL DE ANTICIPO: N.A.

Descripción	Fecha	Valor (\$)	Valor
Valor Anticipo inicial		N.A.	
Valor anticipo adicional No.1(Incluir los adicionales correspondientes, si es necesario)		N.A.	
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 1		N.A.	
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 2		N.A.	
Valor total de Anticipo pendiente por amortizar		N.A.	
Sumas iguales		N.A.	

8. Que, con base en los considerandos expuestos,


ACUERDAN:

- Recibir las cantidades registradas en el Anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.
- Se afectará el RP 0783 Y CDP 1175 del 2023, el Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL (Periodo 05/10/2022 al 18/11/2022)	\$ 432.750.000.00
VALOR IVA:	N/A
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO/ MENOS PAGO ANTICIPADO	N.A.
VALOR BRUTO EJECUTADO A PAGAR	\$ 432.750.000,00

[Handwritten signature]

El

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 4 de 4


SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 432.750.000,00).

3. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502300316117	\$3.900
ORDENANZA 012	2502300316117	\$390


4. El contratista se compromete a actualizar la póliza.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los 20 días del mes de junio del 2023


JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO
Municipio de Bucaramanga
SUPERVISOR


WILFREDO DEL TORO RODRÍGUEZ
Universidad Industrial De Santander
Administrador delegado - **CONTRATISTA**


IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA GESTORA





ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO FINAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Código: F-GDI-5000-238,37-038

Versión: 3.0

Fecha aprobación: Mayo-20-2019

Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 331 de 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL ACTA DE RECIBO FINAL X

OBJETO: REALIZAR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIAL DE LA CALLE 53 54, CONEXIÓN ORIENTE - OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LA INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SU ARTICULACIÓN CON LAS INTERVENCIÓNES URBANAS EN EL CORREDOR

VALOR INICIAL (Incl. AIU):	\$ 2.885.000.000,00	VALOR ADICIONAL:	N.A	VALOR TOTAL:	\$ 2.885.000.000,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	100
----------------------------	---------------------	------------------	-----	--------------	---------------------	------------------------------	-----

Fecha presente Acta: 20 de junio de 2023

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA DE MODIFICACION No3		CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ULTIMA ACTA DE MODIFICACION N° XX de Fecha XX)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
Comp 1		Conceptualizacion, Modelado												
1.01		Modelo de intervenciones urbanísticas estratégicas	UN	1	\$ 109.747.175,00	\$ 109.747.175,00			1	\$ 109.747.175,00			1	\$ 109.747.175,00
1.02		Análisis aspectos de sostenibilidad ambiental	UN	1	\$ 36.925.492,00	\$ 36.925.492,00			1	\$ 36.925.492,00			1	\$ 36.925.492,00
1.03		Modelos de tránsito y movilidad	UN	1	\$ 153.327.333,00	\$ 153.327.333,00			1	\$ 153.327.333,00			1	\$ 153.327.333,00
Comp 2		Actualizacion de diseños Tramo 1. Entre Carreras 17 y 30												
2.01		Estudio Topográfico y Georreferenciación	UN	1	\$ 19.790.819,00	\$ 19.790.819,00			1	\$ 19.790.819,00			1	\$ 19.790.819,00
2.02		Diseño geométrico Vial	UN	1	\$ 31.206.768,00	\$ 31.206.768,00			1	\$ 31.206.768,00			1	\$ 31.206.768,00
2.03		Señalización y Plan de Manejo de Tráfico	UN	1	\$ 79.284.735,00	\$ 79.284.735,00			1	\$ 79.284.735,00			1	\$ 79.284.735,00
2.04		Diseño Arquitectónico y Urbanístico	UN	1	\$ 208.861.640,00	\$ 208.861.640,00			1	\$ 208.861.640,00			1	\$ 208.861.640,00
2.05		Estudio Geotécnico	UN	1	\$ 19.532.984,00	\$ 19.532.984,00			1	\$ 19.532.984,00			1	\$ 19.532.984,00
2.06		Diseño Hidráulico e Hidrosanitario.	UN	1	\$ 136.528.162,00	\$ 136.528.162,00			1	\$ 136.528.162,00			1	\$ 136.528.162,00
2.07		Diseño Eléctrico, de iluminación, telecomunicaciones y red de gas	UN	1	\$ 214.905.641,00	\$ 214.905.641,00			1	\$ 214.905.641,00			1	\$ 214.905.641,00
2.08		Diseño Estructural	UN	1	\$ 23.124.598,00	\$ 23.124.598,00			1	\$ 23.124.598,00			1	\$ 23.124.598,00
2.09		Diseño de pavimentos	UN	1	\$ 56.773.618,00	\$ 56.773.618,00			1	\$ 56.773.618,00			1	\$ 56.773.618,00
2.10		Lineamientos Ambientales	UN	1	\$ 53.340.607,00	\$ 53.340.607,00			1	\$ 53.340.607,00			1	\$ 53.340.607,00
2.11		Presupuesto, Cantidades de obra, programación y especificaciones	UN	1	\$ 26.650.428,00	\$ 26.650.428,00			1	\$ 26.650.428,00			1	\$ 26.650.428,00
Comp 3		Estudios Ambientales												
3.01		Estudios ambientales de acuerdo a los requerimientos de la autoridad ambiental (CDMB), para solicitud de sustracción del DRMI y permisos ambientales	UN	1	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00			1	\$ 400.000.000,00			1	\$ 400.000.000,00
Comp 4		Actualizacion de diseños Tramo 2. Entre Carreras 17 y Puente Provincial												
4.01		Estudio Topográfico y Georreferenciación	UN	1	\$ 19.516.336,00	\$ 19.516.336,00			1	\$ 19.516.336,00			1	\$ 19.516.336,00
4.02		Diseño geométrico Vial	UN	1	\$ 32.164.654,00	\$ 32.164.654,00			1	\$ 32.164.654,00			1	\$ 32.164.654,00
4.03		Señalización y Plan de Manejo de Tráfico	UN	1	\$ 68.533.982,00	\$ 68.533.982,00			1	\$ 68.533.982,00			1	\$ 68.533.982,00
4.04		Diseño Arquitectónico y Urbanístico	UN	1	\$ 202.131.709,00	\$ 202.131.709,00			1	\$ 202.131.709,00			1	\$ 202.131.709,00
4.05		Estudio Geotécnico	UN	1	\$ 290.825.398,00	\$ 290.825.398,00			1	\$ 290.825.398,00			1	\$ 290.825.398,00
4.06		Diseño Hidráulico e Hidrosanitario.	UN	1	\$ 95.253.166,00	\$ 95.253.166,00			1	\$ 95.253.166,00			1	\$ 95.253.166,00
4.07		Diseño Eléctrico, de iluminación, telecomunicaciones y red de gas	UN	1	\$ 146.285.518,00	\$ 146.285.518,00			1	\$ 146.285.518,00			1	\$ 146.285.518,00
4.08		Diseño Estructural	UN	1	\$ 337.756.773,00	\$ 337.756.773,00			1	\$ 337.756.773,00	91,85%	\$ 310.217.536,00	1	\$ 337.756.773,00
4.09		Diseño de pavimentos	UN	1	\$ 46.661.357,00	\$ 46.661.357,00			1	\$ 46.661.357,00	100,00%	\$ 46.661.357,00	1	\$ 46.661.357,00
4.10		Lineamientos Ambientales	UN	1	\$ 47.155.510,00	\$ 47.155.510,00			1	\$ 47.155.510,00	100,00%	\$ 47.155.510,00	1	\$ 47.155.510,00
4.11		Presupuesto, Cantidades de obra, programación y especificaciones	UN	1	\$ 28.715.597,00	\$ 28.715.597,00			1	\$ 28.715.597,00	100,00%	\$ 28.715.597,00	1	\$ 28.715.597,00
VALOR TOTAL CONTRATO						\$ 2.885.000.000,00				\$ 2.885.000.000,00		\$ 432.750.000,00		\$ 2.885.000.000,00

SALDO POR EJECUTAR:

VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 2.163.750.000,00
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 432.750.000,00
VALOR DEL IVA:	N/A
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO (0,00% N.A.)	N/A
VALOR BRUTO A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 432.750.000,00

NOTA:

- El Supervisor certifica que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
- El recibo por parte del Supervisor de los productos desarrollados, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato interadministrativo
- Hacen parte de la presente los informes u soportes de ejecución del contrato interadministrativo
- Queda pendiente un pago equivalente al 10% del contrato con la suscripción del acta de liquidación, conforme a la Clausula Cuarta de la minuta del Contrato Interadministrativo 331 de 2021

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma:
Nombre: Wilfredo del Toro Rodriguez
Contratista: Universidad Industrial de Santander

Firma:
Nombre: Julio Giovanni Peña Basto
Supervisor: Secretaria de Infraestructura

Firma:
Nombre: Ivan Jose Yargas Gadenas
VoBo. Jefe Oficina Gestora

