



ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
ACTA DE REINICIACION N° 1
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0893-11

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No	:	0893-2011
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
REPRESENTANTE LEGAL	:	CAROLINA MARTINEZ MULFORD
IDENTIFICACION	:	37.746.601 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA- EJECUTOR	:	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
NIT	:	890.201.213-4
REPRESENTANTE LEGAL	:	JAIME ALBERTO CAMACHO PICO
IDENTIFICACION	:	91.230.254 BUCARAMANGA
DELEGADO UIS	:	GERMAN GARCIA VERA
CARGO	:	DIRECTOR ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL UIS
OBJETO	:	ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS DENTRO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO	:	\$1.128.900.000
SUPERVISION	:	CAROLINA MARTINEZ MULFORD
APOYO TECNICO	:	JOSE MIGUEL CLAVIJO CHAKER.(RESOLUCION No. 0099 DEL 25-AGOSTO-2011)
PLAZO DE EJECUCION	:	SEIS (6) MESES
SUJECCIÓN PRESUPUESTAL	:	04-3-61111-01 - 04-03-62111-01 - 04-03-62211-61
PLAN DE COMPRAS N°	:	1276 - 1277 - 1278 - 1280 - 1284 - 1286
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	2461 - 2464 - 2468 - 2470 - 2486 - 2494 - 2495 DEMOCRATIZACION DEL PODER
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	2428 - 2629 - 2630 - 2631 - 2632 - 2633
FECHA DE INICIO	:	25 DE AGOSTO DE 2011
FECHA DE TERMINACIÓN	:	24 DE FEBRERO DE 2012
FECHA DE SUSPENSION	:	19 DE DICIEMBRE DE 2011

En Barrancabermeja a los diecisiete (17) días del mes de Febrero de Dos Mil Doce (2012), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, las siguientes personas: Arq. **CAROLINA MARTINEZ MULFORD**, Secretaria de Infraestructura (e), como Supervisor, Ing **JOSE MIGUEL CLAVIJO CHAKER**, Profesional Especializado IV como Apoyo Técnico, Ing **GERMAN GARCIA VERA**, Director de la Escuela de Ingeniería Civil en representación de la Universidad Industrial de Santander el Ing **HERNAN PORRAS DIAZ**, Director del proyecto por parte de la Universidad Industrial de Santander, con el fin de suscribir la presente Acta de Reiniciación N° 1 del contrato interadministrativo No. 0893 del 29 de Junio de 2011.



CONSIDERANDO:

1. Que mediante acta de suspensión N° 1 del diecinueve (19) de diciembre de 2011 se suspendió la ejecución del contrato interadministrativo N° 0893 de 2011 suscrito con la UIS, para elaborar los estudios y diseños estructurales de los proyectos seleccionados dentro del componente de infraestructura del programa de presupuesto participativo del municipio de Barrancabermeja, con el fin de recopilar información y, realizar las consultas al interior de la Administración Municipal para concertar las alternativas de solución a la problemática presentada en el sector del barrio el Arenal, donde se tienen planteados los siguientes proyectos: a) Estudios y diseños de la canalización del caño El Castillo, y b) Realizar un diagnóstico estructural y funcional de dos puentes existentes en la comuna N° 1.
2. Que de acuerdo al acta de reunión del 17 de febrero de 2012, entre las partes, se demostró que los estudios y diseños localizados en el sector del barrio Arenal, del Municipio de Barrancabermeja, no son viables técnicamente, ya que la problemática de inundación del sector, identificada y cuantificada por la Universidad con los estudios hidrológicos e hidráulicos, determinan que estas medidas serían insuficientes e inconvenientes ante la magnitud del problema.
3. Que a la fecha han sido superados los problemas asociados a la ola invernal del mes de diciembre de 2011 y enero de 2012 que impidieron en su momento el acceso a la vereda San Luis del Corregimiento de la Fortuna, lográndose realizar el censo de usuarios en este sector para la determinación de la alternativa solución para el acueducto veredal.
4. Teniendo en cuenta los inconvenientes ocasionados por la ola invernal de finales del año pasado y comienzo de la presente vigencia han sido superados, la Universidad pudo realizar sin contratiempos los ensayos de sondeos eléctricos verticales, en la prospección de agua subterránea como alternativa de abastecimiento para las veredas del corregimiento de La Fortuna.
5. Que a la fecha han sido superados los problemas asociados a la ola invernal del mes de diciembre de 2011 y enero de 2012, que impidieron la ejecución de los estudios de la calidad de agua en los pozos artesanales de la vereda Aguas Negras, del corregimiento de San Rafael de Chucurí.

ACUERDAN

1. Reanudar las actividades y el plazo de ejecución del contrato del Contrato Interadministrativo No.0893 de 2011 a partir del diecisiete (17) de febrero de 2012.
2. Establecer como nueva fecha de terminación del contrato del Contrato Interadministrativo No.0893 de 2011 el día veinte (20) de abril de 2012.
3. El Contratista se compromete a modificar las vigencias de las pólizas que garanticen la ejecución y cumplimiento del contrato, de acuerdo con la nueva fecha de terminación.
4. El Municipio de Barrancabermeja reconocerá a la Universidad, los estudios que a la fecha se han efectuado en el sector del barrio Arenales, por la Universidad, entre los que se encuentran: estudios topográficos, geológicos, geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, y una valoración de la condición de estado de los puentes David Núñez y Arenales.



5. Que la UIS como contratista se compromete a entregar la totalidad de los demás estudios y diseños estipulados en el alcance del contrato.

Para constancia se firma la presente acta de Reiniciación N° 1 del Contrato Interadministrativo No.0893 de 2011, en Barrancabermeja a los 17 días del mes de febrero de 2012, por los partes que en ella intervinieron.

CAROLINA MARTINEZ MULFORD
Secretaria de Infraestructura (e)- Supervisor
Municipio de Barrancabermeja

GERMAN GARCIA VERA
Director Escuela de Ingeniería Civil
Universidad Industrial de Santander

JOSE MIGUEL CLAVIJO CHAKER
Profesional Especializado IV Apoyo Técnico
Municipio de Barrancabermeja

HERNAN PORRAS DIAZ
Director del Proyecto
Universidad Industrial de Santander

Proyectó: José Miguel Clavijo