

	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GI-012
		Versión: 0.0
		Página 1 de 2

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 587 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CONTRATO No:	587 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013							
OBJETO:	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, URBANISTICOS Y DE INGENIERIA PARA CONSTRUCCION DEL PARQUE CONTEMPLATIVO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER.							
VALOR INICIAL:	\$ 550.000.000,00							
VALOR ADICIONAL:	\$ 75.000.0000,00 (Adicional en plazo y valor No 1 del 18-Dic-2015)							
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES							
PLAZO ADICIONAL:	UN (1) MES (Adicional en plazo y valor No 1 del 18-Dic-2015)							
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER (UIS) NIT. 890.201.213-4							
SUPERVISOR:	ING. ERIK ULLOQUE ARDILA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							
APOYO A LA SUPERVISION:	ING. MANUEL FABIAN CARVAJAL BUENAHORA ARQ. EDGAR OMAR SUAREZ MANTILLA							
INTERVENTOR CONTRATO:								
ANTICIPO (40%):	\$ 220.000.000,00							
FECHA DE INICIACION:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2013							
ACTA DE SUSPENSION	N°01	16/OCT/2013	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACION	N°01	29/SEP/2014	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
FECHA DE TERMINACION DESPUES DE ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR No 1	23 DE ENERO DE 2015							
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA							
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							

En Piedecuesta, a los **VEINTITRES (23)** días del mes de **ENERO** de **2015**, en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura se reunieron **ING. ERIK JAIRIK ULLOQUE ARDILA**, Secretario de Infraestructura, en calidad de Supervisor del Contrato Interadministrativo No. 587 de 2013, los profesionales **GERMAN GARCIA VERA Y HERNAN PORRAS DIAZ**, en Representación Legal de la **UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**, en calidad de Contratista, el **ING. MANUEL FABIAN CARVAJAL BUENAHORA**, como Apoyo a la Supervisión de la Secretaría de Infraestructura Municipal y el **ARQ. EDGAR OMAR SUAREZ MANTILLA**, como Apoyo a la Supervisión de la Secretaría de Infraestructura Municipal; con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo Final donde se hace constar que el presente contrato interadministrativo ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Piedecuesta, con la entrega de la totalidad de los productos de la consultoría, de acuerdo al Anexo No 1 de la presente acta.

I. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION:

VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 625.000.000,00
VALOR SIN EJECUTAR	\$0,00

Código: F-GI-012	Versión: 0.0	Página 1 de 2
Elaboró: Área de Contratación	Revisó: Secretario de Infraestructura	Aprobó: SGC



ACTA DE RECIBO FINAL

Código: F-GI-012

Versión: 0.0

Página 2 de 2

AMORTIZACION ANTICIPO

ANTICIPO AMORTIZADO	\$ 161.543.178,00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$ 58.456.822,00

II. PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA FINAL

Valor ejecutado en la presente acta	\$ 221.142.053,00
Menos Saldo Amortización anticipo	\$ 58.456.822,00
Valor a pagar en la presente acta	\$ 162.685.231,00

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$ 162.685.231,00)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

Firma

Nombre: **GERMAN GARCIA VERA**

Cargo: **Director Escuela de Ingeniería Civil**
Cargo: **Contratista**

Firma

Nombre: **HERNAN PORRAS DIAZ**

Cargo: **Director Grupo Investigación Geomática.**
Cargo: **Contratista**

Firma

Nombre: **ERICK JAIRIK ULLOQUE ARDILA**

Cargo: **Supervisor**

Firma

Nombre: **MANUEL FABIAN CARVAJAL B.**

Cargo: **Apoyo a la Supervisión**

Firma

Nombre: **EDGAR OMAR SUAREZ MANTILLA**

Cargo: **Apoyo a la Supervisión**

Código: F-GI-012

Versión: 0.0

Página 2 de 2

Elaboró: Área de Contratación

Revisó: Secretario de Infraestructura


Aprobó: SGC

ANEXO 01. ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 587 DE 2013.

RELACION DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS EJECUTADOS:

No	Productos de la consultoría	Valor x Producto	% Ejecución Acta Recibo Final	Valor Ejecutado Acta Recibo Final	% Acumulado	Valor Acumulado
1	Topografía	\$ 13.399.000		\$ 0	100%	\$ 13.399.000
2	Estudio de movilidad y tránsito	\$ 11.178.956		\$ 0	100%	\$ 11.178.956
3	Diseño geométrico vial	\$ 17.138.096	50%	\$ 8.569.048	100%	\$ 17.138.096
4.1	Esquema básico de diseño arquitectónico y urbanístico	\$ 79.486.071		\$ 0	100%	\$ 79.486.071
4.2	Anteproyecto arquitectónico y urbanístico	\$ 79.486.071		\$ 0	100%	\$ 79.486.071
4.3	Proyecto arquitectónico y urbanístico	\$ 158.972.144	25%	\$ 39.743.036	100%	\$ 158.972.144
5	Estudio geotécnico	\$ 37.405.098		\$ 0	100%	\$ 37.405.098
6	Diseño estructural	\$ 35.656.462	50%	\$ 17.828.231	100%	\$ 35.656.462
7	Diseño de redes de servicios (Hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de iluminación)	\$ 53.650.760	50%	\$ 26.825.380	100%	\$ 53.650.760
8	Diseños de pavimentos	\$ 15.894.240	100%	\$ 15.894.240	100%	\$ 15.894.240
9	Lineamientos ambientales	\$ 20.901.968	50%	\$ 10.450.984	100%	\$ 20.901.968
10	Presupuesto, especificaciones técnicas	\$ 26.831.134	100%	\$ 26.831.134	100%	\$ 26.831.134
11	Estudio Geotécnico Pasarela Contemplativa Elevada	\$ 22.221.432	100%	\$ 22.221.432	100%	\$ 22.221.432
12	Diseño Estructural Pasarela Contemplativa Elevada	\$ 52.778.568	100%	\$ 52.778.568	100%	\$ 52.778.568
	VALOR TOTAL	\$ 625.000.000	35%	\$ 221.142.053	100%	\$ 625.000.000
	ANTICIPO (40%)	\$ 220.000.000				
	AMORTIZACION ACTA			\$ 58.456.822		\$ 220.000.000
	VALOR NETO ACTA			\$ 162.685.231		\$ 405.000.000

Adicional en plazo y valor No 1 (18 Diciembre de 2014)



Firma
Nombre: **GERMAN GARCIA VERA**
Cargo: **Director Escuela de Ingeniería Civil**
Cargo: **Contratista**




Firma
Nombre: **HERNAN PORRAS DIAZ**
Cargo: **Director Grupo Investigación Geomática.**
Cargo: **Contratista**



Firma
Nombre: **ERICK JAIRIK ULLOQUE ARDILA**
Cargo: **Supervisor**



Firma
Nombre: **MANUEL FABIAN CARVAJAL B.**
Cargo: **Apoyo a la Supervisión**



Firma
Nombre: **EDGAR OMAR SUAREZ MANTILLA**
Cargo: **Apoyo a la Supervisión**