



MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD EJECUTORA PLAN VIAL REGIONAL
DIRECCIÓN DE
DEPENDENCIA INFRAESTRUCTURA

FIS - 016

Hoja 1 de 3

FECHA

DÍA MES AÑO
02 09 2009

ACTA No. 8

DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN EL PLAZO PACTADO

OBRA ☐ CONSULTORÍA ☒ OTROS ☐
(Indique)CONTRATO No. 110 DE 2008
(Número de contrato) (Año de suscripción)LICITACIÓN PÚBLICA ☐
(Indique la identificación de la licitación pública efectuada)CONCURSO DE MERITOS ☒
(Indique la identificación del concurso de méritos efectuado)CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ SOLICITUD DE PROPUESTA No. 001 DE JULIO DE 2008
(Indique la identificación contratación directa efectuada)OBJETO DEL CONTRATO: ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS VIALES DE LA RED DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: DEPARTAMENTOS DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER
(Indique el sitio de ejecución del contrato)PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUATRO (04) MESES
(Indique el número de días o de meses para ejecutar el contrato)VIGENCIA DEL CONTRATO EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO MESES MAS
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO 02 DE FEBRERO DE 2009
(Día) (Mes) (Año)

PRÓRROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES
1	46 días calendario	Orden público y fuerte invierno

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (Transcribir s/n documento)	CAUSALES
4	33 Días calendario	Fuerte ola invernal que ha dificultado en algunas vías la toma de información y la captura del Inventario Vial.
6	15 Días calendario	No han cambiado las condiciones de orden público y de invierno en esta zona del país



MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD EJECUTORA PLAN VIAL REGIONAL
DIRECCIÓN DE
DEPENDENCIA INFRAESTRUCTURA

FIS - 016

Hoja 2 de 3

FECHA

DÍA
02MES
09AÑO
2009FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL CONTRATO 02 DE SEPTIEMBRE DE 2009
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 572.813.336

(Indique el valor inicial del contrato en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR
NO APLICA	

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 572.813.336
(Indique el valor actual del contrato incluida las adiciones)CONTRATISTA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)INTERVENTOR CIVILTEC INGENIEROS LTDA.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)En BOGOTÁ, D.C., a los DOS (02) días del mes de SEPTIEMBRE de 2009
(Ciudad) (Indique el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron GERMÁN GARCÍA VERA representante legal del Contratista, y JUAN B. ALZATE BONILLA
(Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista) (Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

Interventor, con el fin de dejar constancia que el contratista terminó el objeto del contrato dentro del plazo de ejecución.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE LOS PRODUCTOS

1. Departamento de Santander:

Clase de Documento	Cantidad	Descripción	No. Oficio aprobación
Informe	(1) Original	Validación No. 1	Se envió con oficio MT-117-038 radicado No. 2009-321-030380-2 en mayo 14/09.
Informe	(1) Original	Validación No. 2	Se envió con oficio MT-117-059 a la UIS pero no ha sido devuelta.
Informe	(1) Original	Validación No. 3	No aplica
Informe	(1) Original	Informe de Tránsito	En proceso de revisión por la Interventoría
Magnético	(1) Original	Archivos SHAPE	En proceso de revisión por la Interventoría
Informe	(1) Original	Informe Diagnóstico (incluye memorias técnicas de cantidades y presupuesto por kilómetro de cada unas de las vías inventariadas.	En proceso de revisión por la Interventoría.
Informe	(1) Original	Informe Final	No se ha entregado



UNIDAD EJECUTORA PLAN VIAL REGIONAL
DIRECCIÓN DE
DEPENDENCIA INFRAESTRUCTURA

FIS - 016

Hoja 3 de 3

FECHA

DIA MES AÑO
02 09 2009

2. Departamento de Norte de Santander:

Clase de Documento	Cantidad	Descripción	No. Oficio aprobación
Informe	(1) Original	Validación No. 1	Se envió con oficio MT-117-038 radicado No. 2009-321-030380-2 en mayo 14/09.
Informe	(1) Original	Validación No. 2	Se envió con oficio MT-117-059 a la UIS pero no ha sido devuelta.
Informe	(1) Original	Validación No. 3	En proceso de digitación de la validación de campo por parte de la Interventoría.
Informe	(1) Original	Informe de Tránsito	En proceso de revisión de la Interventoría.
Magnético	(1) Original	Archivos SHAPE	En proceso de revisión de la Interventoría.
Informe	(1) Original	Informe Diagnóstico (incluye memorias técnicas de cantidades y presupuesto por kilómetro de cada unas de las vías inventariadas.	En proceso de revisión de la Interventoría.
Informe	(1) Original	Informe Final	No se ha entregado

El Consultor entregó en agosto 28 de 2009 la documentación exigida en los Pliegos de Condiciones, sin embargo, en la revisión hecha por la Interventoría se encontró que no cumplen con lo solicitado en los pliegos, por lo tanto se devolvió al Consultor para su corrección, con el compromiso de que el Consultor entregue el 11 de septiembre de 2009 los documentos ajustados.

Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista con antelación al recibo definitivo se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con la cláusula No. **ONCE (11)** del mismo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **DOS (02)** días del mes de **SEPTIEMBRE** de **2009** (Día en letras)

(Mes en que se firma el acta)

(Año)

(Firma)
(Nombre) **GERMÁN GARCÍA VERA**
Contratista

(Firma)
(Nombre) **JUAN B. ALZATE BONILLA**
Interventor

Original: Oficina Jurídica
copia: Interventor
copia: Contratista
copia: Unidad Ejecutora