

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERNMEJA ACTA DE SUSPENSION N° 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0893-11

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No	:	0893-2011
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
REPRESENTANTE LEGAL	:	CAROLINA MARTINEZ MULFORD
IDENTIFICACION	:	37.746.601 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA- EJECUTOR	:	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
NIT	:	890.201.213-4
REPRESENTANTE LEGAL	:	JAIME ALBERTO CAMACHO PICO
IDENTIFICACION	:	91.230.254 BUCARAMANGA
DELEGADO UIS	:	GERMAN GARCIA VERA
CARGO	:	DIRECTOR ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL UIS
OBJETO	:	ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS DENTRO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO	:	\$1.128.900.000
SUPERVISION	:	CAROLINA MARTINEZ MULFORD
APOYO TECNICO	:	JOSE MIGUEL CLAVIJO CHAKER.(RESOLUCION No. 0099 DEL 25-AGOSTO-2011)
PLAZO DE EJECUCION	:	SEIS (6) MESES
SUJECIÓN PRESUPUESTAL		04-3-61111-01 - 04-03-62111-01 - 04-03-62211-61
PLAN DE COMPRAS N°		1276 - 1277 - 1278 - 1280 - 1284 - 1286
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	2461 - 2464 - 2468 - 2470 - 2486 - 2494 - 2495 DEMOCRATIZACION DEL PODER
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	2428 - 2629 - 2630 - 2631 - 2632 - 2633
FECHA DE INICIO	:	25 DE AGOSTO DE 2011
FECHA DE TERMINACIÓN	:	24 DE FEBRERO DE 2012

En Barrancabermeja a los Diecinueve (19) días del mes de Diciembre de Dos Mil Once (2011), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, las siguientes personas: Arq. CAROLINA MARTINEZ MULFORD, Secretaria de Infraestructura (e), como Supervisor, Ing JOSE MIGUEL CLAVIJO CHAKER, Profesional Especializado IV como Apoyo Técnico, Ing GERMAN GARCIA VERA, Director de la Escuela de Ingeniería Civil en representación de la Universidad Industrial de Santander y Ing HERNAN PORRAS DIAZ, Director del proyecto por parte de la Universidad Industrial de Santander, con el fin de suscribir la presente Acta de Suspensión del plazo del contrato interadministrativo No. 0893 del 29 de Junio de 2011.



CONSIDERANDO:

- 1. Que mediante solicitud escrita presentada por el contratista el trece (13) de diciembre de 2011 radicado No.3466-1, pidió autorización al supervisor para suspender el contrato.
- 2. Que el contrato Inter-administrativo No. 893 del veintinueve (29) de Junio de 2011, suscrito entre el Municipio de Barrancabermeja y la Universidad Industrial y cuyo objeto es: "Elaborar los estudios y diseños estructurales de los proyectos seleccionados dentro del componente de infraestructura del programa de presupuesto participativo del Municipio de Barrancabermeja" fijó un plazo inicial de seis (6) meses.
- 3. Que el Contrato Interadministrativo No. 0893 de 2011, inició sus actividades según Acta de Inicio el día 25 de agosto de 2011 y se estableció como fecha de terminación el día 24 de febrero de 2012.
- 4. Que como resultado de la ola invernal del mes de diciembre, se han generado inundaciones reportadas en la vereda Aguas Negras del Corregimiento de San Rafael de Chucurí, inundando los pozos artesanales existentes que impiden la caracterización adecuada de la calidad de agua impidiendo la recopilación de la información oportuna generando inconvenientes y retrasos en los tiempos estimados de la programación.
- 5. La pésima condición vial que dificulta la accesibilidad a la vereda de San Luis del Corregimiento de la Fortuna, ha impedido la conclusión del censo de usuarios en este sector para la determinación de la alternativa de solución para el acueducto veredal.
- 6. La presencia de niveles de aguas acumulados en los estratos superiores por infiltración superficial, debido a las precipitaciones registradas en los meses de noviembre y diciembre, han afectado los resultados de los ensayos de sondeos eléctricos verticales, en la prospección de agua subterránea como alternativa de abastecimiento para las veredas del corregimiento de La Fortuna.
- 7. Que debido a los hallazgos en los estudios hidráulicos e hidrológicos desarrollados por la Universidad, que concluyen en un incremento considerable de la cota de inundación para un periodo de retorno de 100 años, en el sector del barrio el Arenal, donde se tenían planteados los siguientes proyectos: a) Estudios y diseños de la canalización del caño El Castillo, y b) Realizar un diagnóstico estructural y funcional de dos puentes existentes en la comuna N° 1 y plantear la mejor alternativa para el mantenimiento y reforzamiento estructural, de acuerdo a las necesidades de transitabilidad y urbanismo del sector, se hace necesario realizar las consultas al interior de la Administración Municipal para concertar las alternativas de solución a la problemática presentada en el sector.
- 8. Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario suspender el plazo del contrato mencionado mientras se recopila la información, con el fin de permitir la conclusión de los estudios referentes al objeto contractual.
- 9. Que estudiadas las razones del contratista, fueron aceptadas y aprobadas por la supervisión del contrato.



10. Que el ínterés público y del Municipio es que los estudios y diseños objeto de este contrato sean técnicamente terminadas.

ACUERDAN

- 1. Suspender temporalmente las actividades del Contrato Interadministrativo No.0893 de 2011 a partir de la fecha de la presente acta.
- 2. Fijar el día diecisiete (17) febrero de 2012 como fecha de reinicio para la entrega de los estudios y diseños objeto de este contrato, una vez los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido superados.
- 3. Dar la orden de reiniciación de los trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final del objeto del presente contrato a satisfacción del Municipio el día 20 de abril de 2012.

Para constancia, se firma la presente acta de suspensión por parte de los que en ella intervinieron a los Diecinueve (19) días del mes de Diciembre de Dos Mil Once (2011).

CAROLINA MARTINEZ MULFORD

Secretaria de Infraestructura (e)- Supervisor Municipio de Barrancabermeja

GERMAN GARCIA VERA

Director Escuela de Ingeniería Civil Universidad Industrial de Santander

JOSE MIGUEL CLAVIJO CHAKER

Profesional Especializado IV Apoyo Técnico

Municipio de Barrancabermeja

HERNAN PORRAS DIAZ

Director del Proyecto

Universidad Industrial de Santander

Proyectó: José Miguel Clavijo